

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CENTRO DE ESPECIALIDADES NORTE

LOCAL: Juiz de Fora - MG

DATA : Outubro/ 2017

ITEM	DESCRIÇÃO	Total (R\$)	Início	1.º Mês	2.º Mês	3.º Mês	4.º Mês	5.º Mês	6.º Mês	Totais
			Físico							
1	INSTALAÇÕES DA OBRA	0,26%	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 1.008,90	R\$	1.008,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,90
			Físico							
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	10,17%	%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	100,00%
		R\$ 39.728,81	R\$	6.621,47	6.621,47	6.621,47	6.621,47	6.621,47	6.621,47	39.728,81
			Físico							
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3,24%	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 12.646,89	R\$	12.646,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.646,89
			Físico							
4	ALVENARIAS E DIVISÕES	3,12%	%	25,00%	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 12.188,81	R\$	3.047,20	9.141,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12.188,81
			Físico							
5	REVESTIMENTOS	5,60%	%	0,00%	25,00%	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 21.865,96	R\$	0,00	5.466,49	16.399,47	0,00	0,00	0,00	21.865,96
			Físico							
6	ESQUADRIAS	23,71%	%	0,00%	0,00%	30,00%	50,00%	20,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 92.608,20	R\$	0,00	0,00	27.782,46	46.304,10	18.521,64	0,00	92.608,20
			Físico							
7	VIDROS	1,38%	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 5.384,58	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384,58	5.384,58
			Físico							
8	PINTURA	18,93%	%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%
		R\$ 73.940,86	R\$	0,00	0,00	0,00	22.182,26	22.182,26	29.576,34	73.940,86
			Físico							
9	LOUÇAS E METAIS	8,41%	%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 32.848,37	R\$	0,00	0,00	8.212,09	8.212,09	16.424,19	0,00	32.848,37
			Físico							
10	PISOS E RODAPÉS	0,28%	%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 1.096,69	R\$	0,00	0,00	1.096,69	0,00	0,00	0,00	1.096,69
			Físico							
11	COBERTURA	4,18%	%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 16.340,60	R\$	0,00	8.170,30	8.170,30	0,00	0,00	0,00	16.340,60
			Físico							
12	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO	1,67%	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 6.507,48	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.507,48	6.507,48
			Físico							
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,14%	%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 4.434,03	R\$	0,00	1.108,51	1.108,51	1.108,51	1.108,51	0,00	4.434,03

			Físico							
14	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - ESGOTO	2,38%	%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 9.282,73	R\$	0,00	2.320,68	2.320,68	2.320,68	2.320,68	0,00	9.282,73
			Físico							
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA	1,26%	%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 4.928,60	R\$	0,00	1.232,15	1.232,15	1.232,15	1.232,15	0,00	4.928,60
			Físico							
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	14,27%	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 55.725,60	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.725,60	55.725,60
TOTAL		R\$ 390.537,11	100,00%	23.324,46	34.061,21	72.943,82	87.981,26	68.410,89	103.815,47	390.537,11
PERCENTUAL MENSAL - %				5,97%	8,72%	18,68%	22,53%	17,52%	26,58%	100,00%
TOTAL MENSAL - R\$				23.324,46	34.061,21	72.943,82	87.981,26	68.410,89	103.815,47	390.537,11
TOTAL MENSAL ACUMULADO - R\$				23.324,46	57.385,67	130.329,49	218.310,75	286.721,64	390.537,11	390.537,11
PERCENTUAL TOTAL ACUMULADO - %				5,97%	14,69%	33,37%	55,90%	73,42%	100,00%	100,00%