



**PREFEITURA DE JUIZ DE FORA**  
**SECRETARIA DE OBRAS**  
**SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS**  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL**

OBRA:	EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO NA RUA JOÃO LUZIA - BAIRRO LINHARES / ALTO DOS TRÊS MOINHOS						DATA:	01/04/2024
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	SERVIÇOS A EXECUTAR - Em %					
			MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	2,61%		9,59%	21,38%	21,38%	23,82%	23,82%
		R\$ 19.052,35		R\$ 1.827,70	R\$ 4.073,53	R\$ 4.073,53	R\$ 4.538,79	R\$ 4.538,79
2	INSTALAÇÕES DA OBRA	1,78%		9,59%	21,38%	21,38%	23,82%	23,82%
		R\$ 12.984,60		R\$ 1.245,62	R\$ 2.776,20	R\$ 2.776,20	R\$ 3.093,29	R\$ 3.093,29
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (LIMITADO A 10,68% CONFORME TCU)	10,68%		9,59%	21,38%	21,38%	23,82%	23,82%
		R\$ 77.926,40		R\$ 7.475,52	R\$ 16.661,23	R\$ 16.661,23	R\$ 18.564,21	R\$ 18.564,21
4	TERRAPLENAGEM	0,94%		100,00%				
		R\$ 6.827,89		R\$ 6.827,89				
5	MURO ATIRANTADO DE CONCRETO	35,06%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		R\$ 255.798,16		R\$ 51.159,63	R\$ 51.159,63	R\$ 51.159,63	R\$ 51.159,63	R\$ 51.159,63
6	SOLO GRAMPEADO	43,79%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		R\$ 319.509,25			R\$ 79.877,31	R\$ 79.877,31	R\$ 79.877,31	R\$ 79.877,31
7	DRENAGEM	4,15%					50,00%	50,00%
		R\$ 30.265,42					R\$ 15.132,71	R\$ 15.132,71
8	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM GERAL	1,00%	100,00%					
		R\$ 7.296,86	R\$ 7.296,86					
VALOR TOTAL DA OBRA:		R\$ 729.660,93						
TOTAL SIMPLES - R\$			R\$ 7.296,86	R\$ 68.536,36	R\$ 154.547,91	R\$ 154.547,91	R\$ 172.365,95	R\$ 172.365,95
TOTAL SIMPLES - %			1,00%	9,39%	21,18%	21,18%	23,62%	23,62%
TOTAL ACUMULADO - R\$			R\$ 7.296,86	R\$ 75.833,22	R\$ 230.381,13	R\$ 384.929,03	R\$ 557.294,98	R\$ 729.660,93
TOTAL ACUMULADO - %			1,00%	10,39%	31,57%	52,75%	76,38%	100,00%