



**PREFEITURA DE JUIZ DE FORA**  
**SECRETARIA DE OBRAS**  
**SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS**  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL**

OBRA:	EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO NA RUA AUGUSTO VICENTE VIEIRA / BAIRRO SÃO TARCÍSIO						DATA:	01/04/2024
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	SERVIÇOS A EXECUTAR - Em %					
			MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	2,13%		19,54%	20,12%	20,12%	20,12%	20,12%
		R\$ 19.052,31		R\$ 3.721,97	R\$ 3.832,59	R\$ 3.832,59	R\$ 3.832,59	R\$ 3.832,59
2	INSTALAÇÕES DA OBRA	1,45%		19,54%	20,12%	20,12%	20,12%	20,12%
		R\$ 12.984,60		R\$ 2.536,61	R\$ 2.612,00	R\$ 2.612,00	R\$ 2.612,00	R\$ 2.612,00
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (LIMITADO A 10,68% CONFORME TCU)	10,68%		19,54%	20,12%	20,12%	20,12%	20,12%
		R\$ 95.357,40		R\$ 18.628,55	R\$ 19.182,21	R\$ 19.182,21	R\$ 19.182,21	R\$ 19.182,21
4	TERRAPLENAGEM	3,15%		100,00%				
		R\$ 28.152,61		R\$ 28.152,61				
5	MURO ATIRANTADO DE CONCRETO	66,98%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		R\$ 598.156,56		R\$ 119.631,31	R\$ 119.631,31	R\$ 119.631,31	R\$ 119.631,31	R\$ 119.631,31
6	SOLO GRAMPEADO	14,60%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		R\$ 130.423,07			R\$ 32.605,77	R\$ 32.605,77	R\$ 32.605,77	R\$ 32.605,77
7	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM GERAL	1,00%	100,00%					
		R\$ 8.932,83	R\$ 8.932,83					
VALOR TOTAL DA OBRA:		R\$ 893.059,38						
TOTAL SIMPLES - R\$			R\$ 8.932,83	R\$ 172.671,04	R\$ 177.863,88	R\$ 177.863,88	R\$ 177.863,88	R\$ 177.863,88
TOTAL SIMPLES - %			1,00%	19,33%	19,92%	19,92%	19,92%	19,92%
TOTAL ACUMULADO - R\$			R\$ 8.932,83	R\$ 181.603,87	R\$ 359.467,75	R\$ 537.331,63	R\$ 715.195,50	R\$ 893.059,38
TOTAL ACUMULADO - %			1,00%	20,34%	40,25%	60,17%	80,08%	100,00%