

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REGIONAL LESTE

LOCAL: Juiz de Fora - MG

DATA : Outubro/ 2017

ITEM	DESCRIÇÃO	Total (R\$)	Início	1.º Mês	2.º Mês	3.º Mês	4.º Mês	5.º Mês	6.º Mês	7.º Mês	8.º Mês	9.º Mês	10.º Mês	11.º Mês	Totais
			Físico												
1	INSTALAÇÕES DE OBRA	0,13%	%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 971,18	R\$	971,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,18
			Físico												
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	9,83%	%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	100,00%
		R\$ 73.447,55	R\$	6.677,05	6.677,05	6.677,05	6.677,05	6.677,05	6.677,05	6.677,05	6.677,05	6.677,05	6.677,05	6.677,05	73.447,55
			Físico												
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3,64%	%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 27.179,99	R\$	13.590,00	13.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.179,99
			Físico												
4	ALVENARIAS E DIVISÕES	3,43%	%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 25.624,96	R\$	0,00	0,00	12.812,48	12.812,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.624,96
			Físico												
5	REVESTIMENTOS	1,72%	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 12.851,40	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	6.425,70	6.425,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.851,40
			Físico												
6	PISOS E RODAPÉS	9,13%	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 68.216,90	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.108,45	34.108,45	0,00	0,00	0,00	68.216,90
			Físico												
7	ESQUADRIAS	22,00%	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	35,00%	35,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 164.369,22	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.310,77	57.529,23	57.529,23	0,00	164.369,22
			Físico												
8	VIDROS	2,81%	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 20.988,51	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.988,51	20.988,51
			Físico												
9	PINTURA	10,75%	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
		R\$ 80.335,46	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.167,73	40.167,73	80.335,46
			Físico												
10	LOUÇAS E METAIS	2,03%	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R\$ 15.176,35	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.588,18	7.588,18	0,00	0,00	0,00	15.176,35
			Físico												
11	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	0,35%	%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
		R\$ 2.590,56	R\$	0,00	259,06	259,06	259,06	259,06	259,06	259,06	259,06	259,06	259,06	259,06	2.590,56
			Físico												
12	INSTALAÇÕES DE ÁGUA	0,17%	%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
		R\$ 1.257,44	R\$	0,00	125,74	125,74	125,74	125,74	125,74	125,74	125,74	125,74	125,74	125,74	1.257,44
			Físico												
13	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO	2,15%	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
		R\$ 16.069,82	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.034,91	8.034,91	16.069,82

			Físico												
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,02%	%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
		R\$ 52.441,92	R\$	0,00	5.244,19	5.244,19	5.244,19	5.244,19	5.244,19	5.244,19	5.244,19	5.244,19	5.244,19	5.244,19	52.441,92
			Físico												
15	INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS	7,51%	%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
		R\$ 56.128,67	R\$	0,00	5.612,87	5.612,87	5.612,87	5.612,87	5.612,87	5.612,87	5.612,87	5.612,87	5.612,87	5.612,87	56.128,67
			Físico												
16	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	8,77%	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 65.535,36	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.535,36	65.535,36
			Físico												
17	COBERTURA	8,18%	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
		R\$ 61.153,70	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.576,85	30.576,85	61.153,70
			Físico												
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,38%	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		R\$ 2.821,36	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,36	2.821,36
TOTAL		R\$ 747.160,35	100,00%	21.238,23	31.508,90	30.731,39	30.731,39	24.344,61	24.344,61	59.615,53	108.926,30	75.448,14	154.227,63	186.043,63	747.160,35
PERCENTUAL MENSAL - %				2,84%	4,22%	4,11%	4,11%	3,26%	3,26%	7,98%	14,58%	10,10%	20,64%	24,90%	100,00%
TOTAL MENSAL - R\$				21.238,23	31.508,90	30.731,39	30.731,39	24.344,61	24.344,61	59.615,53	108.926,30	75.448,14	154.227,63	186.043,63	747.160,35
TOTAL MENSAL ACUMULADO - R\$				21.238,23	52.747,13	83.478,52	114.209,91	138.554,52	162.899,13	222.514,66	331.440,96	406.889,10	561.116,72	747.160,35	747.160,35
PERCENTUAL TOTAL ACUMULADO - %				2,84%	7,06%	11,17%	15,29%	18,54%	21,80%	29,78%	44,36%	54,46%	75,10%	100,00%	100,00%