



**PREFEITURA DE JUIZ DE FORA**  
**SECRETARIA DE OBRAS**  
**SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE OBRAS E PROJETOS**  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL**

OBRA:	EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO NA RUA ALBERTO AGAPITO - BAIRRO JARDIM DE ALÁ						DATA:	01/04/2024
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	SERVIÇOS A EXECUTAR - Em %					
			MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	6,35%		22,44%	19,39%	19,39%	19,39%	19,39%
		R\$ 35.516,31		R\$ 7.970,87	R\$ 6.886,36	R\$ 6.886,36	R\$ 6.886,36	R\$ 6.886,36
2	INSTALAÇÕES DA OBRA	2,32%		22,44%	19,39%	19,39%	19,39%	19,39%
		R\$ 12.984,60		R\$ 2.914,11	R\$ 2.517,62	R\$ 2.517,62	R\$ 2.517,62	R\$ 2.517,62
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (LIMITADO A 10,68% CONFORME TCU)	10,68%		22,44%	19,39%	19,39%	19,39%	19,39%
		R\$ 59.750,95		R\$ 13.409,81	R\$ 11.585,28	R\$ 11.585,28	R\$ 11.585,28	R\$ 11.585,28
4	TERRAPLENAGEM	5,90%		100,00%				
		R\$ 33.005,57		R\$ 33.005,57				
5	MURO DE CONCRETO ARMADO	13,73%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		R\$ 76.873,44			R\$ 19.218,36	R\$ 19.218,36	R\$ 19.218,36	R\$ 19.218,36
6	SOLO GRAMPEADO	60,03%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		R\$ 335.986,90		R\$ 67.197,38	R\$ 67.197,38	R\$ 67.197,38	R\$ 67.197,38	R\$ 67.197,38
7	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM GERAL	1,00%	100,00%					
		R\$ 5.597,85	R\$ 5.597,85					
VALOR TOTAL DA OBRA:		R\$ 559.715,62						
TOTAL SIMPLES - R\$			R\$ 5.597,85	R\$ 124.497,75	R\$ 107.405,01	R\$ 107.405,01	R\$ 107.405,01	R\$ 107.405,01
TOTAL SIMPLES - %			1,00%	22,24%	19,19%	19,19%	19,19%	19,19%
TOTAL ACUMULADO - R\$			R\$ 5.597,85	R\$ 130.095,60	R\$ 237.500,60	R\$ 344.905,61	R\$ 452.310,61	R\$ 559.715,62
TOTAL ACUMULADO - %			1,00%	23,24%	42,43%	61,62%	80,81%	100,00%